

СОГЛАСОВАНО:

Зам. Главы администрации
Муниципального образования
"Приозерский муниципальный район"
по городскому и ЖКХ

Глумиллина Н.В.

2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Генеральный директор ПАО "Тепловые сети"

Арчакова Н.И.

ГРАФИК

проведения гидравлических испытаний (на прочность и плотность)
тепловых сетей г.Приозерска после окончания отопительного сезона.

1. Котельная I МКР

№	Наименование участка проведения испытаний	Дата	Длительность испытаний
1.1	От УТ-54 до УТ57(гор. баня) с кварт. сетями по ул.(до ж.д.): ул.Калинина, д.7-29, 23А,27А ул.Красноармейская,д.1-7,6-8 ул.Советская,(до всех ж/д) ул.Комсомольская,д3, ул.Жуковского, д.6,9,9а. ул.Гастелло,2, ул.Портовая,д5,7	май	2 дня
1.2	От УТ-11 с квартальными сетями по улице (до ж.д.): ул.Чапаева, д.20,22,26,28,34,37,35 ул.Гоголя, д.11,15,32,30,38,36,34,43 40,42,43,46,48,50,52,54. ул.Суворова, д34,36,38,40,42,33,35,31,29. ул.Ленинградская,22, ул.Гагарина,16-18. ул.Горького,32,ул.Ленина, 36-38. ул.Гастелло,3 (Школа-сад)	май	3 дня
1.3	От УТ-1 до УТ-54 с квартальными сетями по улице (до ж.д.): ул.Калинина, д39-49, 14-22А больничный городок Школа №4 ул.Речная, д.2 ул.Чапаева, 23,16	май	1 день
1.4	Котельни. №1-УТ 1,УТ1- УТ 106, УТ1- УТ 104 по улице (до ж.д.): ул.Ленина д.11-33,44-62,60,62А, 64-84 ул.Калинина д.22-32 ул.Ленинградская д.24 ул.Поперечная д.3,4 ул.Бумажников д.12,14 ул.Гагарина д.4,6,12,7-15.	май	2 дня
1.5	Котельная №1-ул.Инженерная, ул.Ларионова	май	1 день

2. Котельная 3 МКР

1,6	От кот. 3 мкр с квартальными сетями по улице (до ж.д.): ул. Ленинградская, д. 1,3,5 ул. Комсомольская, д. 13,14,15 ул. Маяковского, ул. Кирова, ул. Исполкомовская, д.9 ул. Ленина, д.2-20 ул. Привокзальная, ул. Береговая. УТ-40 - ТК12(УТ40В)	май	3 дня
-----	--	-----	-------

3. Котельная 4 МКР


1,7	От кот. 4 мкр с квартальными сетями по улице (до ж.д.): ул. Красноармейская, д. 13,17,19,21 ул. Гоголя, д. 1,3,5,7,9 ул. Ленинградская, д. 16 Центр соц. обеспечения ул. Ленина, 24,26,28,30,32,34 УТ76-Пушкина,20, УТ24-УТ29 ТК5-гаражи "Спецтранса"	май	2 дня
-----	---	-----	-------

4. Котельные ДДИ, ДРСУ, ул. Заозёрная, ул. Цветкова

1,8	От котельной ДДИ - до ж.д., корпусов, адм.зданий	после уведомления от Администрации ДДИ об окончании отоп. сезона	1 день
1,9	От котельных ДРСУ, ул. Заозёрная, ул. Цветкова- до ж.д., администр. зданий.	май	1 день


Примечание: О начале проведения гидравлических испытаний будет сообщено дополнительно всем заинтересованным организациям в письменном виде за 3 суток до начала испытаний после выхода распоряжения Главы администрации МО "Приозерский муницип. р-н" о окончании отопительного сезона.

Тех. директор

 (Миронов А.В.)

Согласовано:

Начальник отдела городского хозяйства
МО "Приозерский муниципальный р-н"
Беретнев А.Р.


" 23 " _____ 2017 г.